



Ripartizione Edilizia



LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL QUADRO ELETTRICO DI COMANDO DEL CONDENSATORE A SERVIZIO DEL CENTRO CONGRESSI DI VIA PARTENOPE.

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI IN SOMMA URGENZA (art.163 co.1 DLgs 50/2016)

Premesso che:

- nella mattinata del 14 Giugno 2022 si è sviluppato un incendio nella vanella retrostante l'edificio di via Partenope adibito a locale tecnico dove è allocato l'impianto di condizionamento a servizio del centro congressi;
- il suddetto incendio ha danneggiato il quadro elettrico di comando di una parte dell'impianto di condizionamento e precisamente di un condensatore;
- a seguito intervento dei VV.F., con verbale del 14.06.2022 l'autorità giudiziaria interdive l'area fino alla messa in sicurezza da parte di personale specializzato;
- in data 15/06/2022 per le vie brevi il dott. Paolo Chianese incaricava l'ing. Luigi Del Checcolo funzionario tecnico dell'U.T.A.C.1 quale direttore dei lavori per la messa in sicurezza mediante la collaborazione dell'ing. Luciano Silvestro funzionario tecnico dell'UTAC1 quale direttore operativo per gli aspetti elettrici;

tutto ciò premesso, il giorno 21 del mese di Giugno dell'anno duemilaventidue, il sottoscritto ing. Luigi Del Checcolo alla presenza dell'ing. Luciano Silvestro nonché del Sig. Vallerosa Angelo rappresentante legale della ditta VA ELETTRIC srl di Via Sesto Staibano, 104 – 80040 Trecase (NA) P.IVA IT7019231211 iscritto all'albo delle ditte di Ateneo ed attualmente esecutore di interventi presso alcune sedi;

- visto l'art.163) comma 1 del DLgs 50/2016;
- considerato l'urgenza di intervenire al fine di eliminare ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità e soprattutto ripristinare a pieno regime l'impianto di condizionamento a servizio del centro congressi, nelle more dell'approvazione degli atti amministrativi necessari;

ordina

VA ELETTRIC s.r.l.
Sede Leg. Via Sesto Staibano, 104
80040 TRECASE (NA)
P.IVA 07019231211

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



Ripartizione Edilizia

alla ditta suindicata di procedere ad horas alla messa in sicurezza mediante l'eliminazione delle parti distaccate e/o ammalorate a seguito dell'incendio nonché la sostituzione del quadro elettrico previa verifica del funzionamento delle unità condensanti.

Alla presenza continua degli intervenuti, illustrato ampiamente ed esaustivamente tutte le lavorazioni a farsi specialmente per ciò che concerne le opere e la qualità dei materiali e mezzi d'opera da impiegare, il Sig. Vallerosa Angelo rappresentante legale della ditta VA ELETTRIC srl di cui è rappresentante legale, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, delle lavorazioni, dei luoghi e di ogni altro aspetto facente parte del presente ordine e pertanto dichiara di non avere dubbi o difficoltà alcuna e di accettare formalmente la consegna dei suddetti lavori senza sollevare riserva o eccezione alcuna. Inoltre ai sensi del DPR 445/2000 l'affidatario dichiara il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica che l'Amministrazione aggiudicatrice controllerà nel più breve tempo possibile come previsto dall'art. 163 comma 7 del DLgs 50/2016.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'Impresa
VA ELETTRIC srl

VA ELETTRIC s.r.l.
Sede Leg. : Via Sesto S. Sebastiano, 104
84040 TRECASE (NA)
R. n. 6701223011

Il Direttore Operativo
Ing. Luciano Silvestro

Il Direttore dei lavori
Ing. Luigi Del Checcolo

Il Resp.le UTACI
Dott. Paolo Chianese

