

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



Prot. n. *M*..... del *26/01/18*  
UFFICIO TECNICO MONTE SANT'ANGELO

## AVVISO AFFIDAMENTO LAVORI SOMMA URGENZA

(art. 163 c. 10 D.Lgs 50/2016)

MSA08A – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DI INFILTRAZIONI METEORICHE PROVENIENTI DALLA COPERTURA DELLA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE DELL'EDIFICIO 8A.

**IL CAPO UFFICIO  
RENDE NOTO**

Premesso che a seguito sopralluogo da parte UTMSA si prendeva atto di copiose infiltrazioni meteoriche presso la cabina elettrica dell'edificio 8a, in data 26/01/2018 venivano affidati, con verbale di somma urgenza e per i motivi citati nello stesso, alla ditta "**TU.GE.CO. Costruzioni srl**", con sede amministrativa in Via Pio La Torre, 33 – 80021 Afragola - (NA), P.IVA 06787291217, Pec: *tugecosrl@pec.it*, i lavori strettamente indispensabili per il ripristino della copertura della cabina elettrica dell'edif. 8a Aulario B.

ALLEGATI:

- VERBALE SOMMA URGENZA.
- Documentazione Fotografica

Il Capo dell'Ufficio Tecnico MSA  
geom. Antonio Candida

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

RIPARTIZIONE EDILIZIA

UFFICIO TECNICO DI MONTE S. ANGELO

MSA08A – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DI INFILTRAZIONI METEORICHE PROVENIENTI DALLA COPERTURA DELLA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE DELL'EDIFICIO 8A.

**VERBALE DI SOMMA URGENZA**


In occasione di un sopralluogo presso la cabina elettrica dell'edificio 8a, si è riscontrato notevole presenza di acqua proveniente dalla soffitta e che insisteva sul sottostante carter del trasformatore di media tensione. Il personale addetto alla manutenzione ha provveduto a coprire provvisoriamente il trasformatore con un telo di plastica, onde evitare ulteriori danni e disservizio all'utenza. La causa di quanto sopra descritto è da attribuire ai recenti nubifragi che hanno investito la città di Napoli. Al fine di salvaguardare il trasformatore, tra l'altro installato recentemente, occorre effettuare una adeguata impermeabilizzazione e sigillatura di tutta la zona posta a copertura della cabina elettrica.

A tal proposito è stato effettuato un ulteriore sopralluogo sulla parte sovrastante la cabina, con una dettagliata indagine per risalire alla provenienza delle perdite. Dalle varie verifiche si può ritenere con ogni probabilità che le infiltrazioni provengono dal sovrastante piazzale dove insiste anche una scala con gradoni in cemento prefabbricato, occorre quindi effettuare una verifica puntuale su tutti i punti che possono essere causa delle infiltrazioni quali griglie di raccolta acque, scossaline, bocchettoni, giunture, collegamenti della scala ecc. oltre ad altri fattori che abbiano potuto influire sul disagio manifestato.

Si ritiene, per i motivi sopra citati, che ricorrono i presupposti della somma urgenza ai sensi dell' art. 163 comma 1 lettera c del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016.


**IL TECNICO**

Geom. Giuseppe Montesano



**Visto: IL CAPO DELL'UFFICIO**

Geom. Antonio Candida



L'anno duemiladiciotto il giorno 26 del mese di gennaio, (26/01/2018) alle ore 8:30 si da mandato **all'Impresa TU.GE.CO. Costruzioni srl**, Via Pio La Torre, 33 – 80021 Afragola - (NA), nella persona del legale rappresentante del Sig. Tuccillo Nicola, che interpellato in proposito si è reso subito disponibile ad effettuare gli interventi necessari così come impartito in sede di sopralluogo.

**L'IMPRESA TU.GE.CO. Costruzioni**

Sig. Nicola Tuccillo

TU.GE.CO. COSTRUZIONI SRL

lavori pubblici e privati

Via Pio La Torre n.33 - 80021 Afragola

- Napoli - Italy - P.I. 06787291217

**Il Capo dell'UTMSA**

Geom. Antonio Candida

