

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

RIPARTIZIONE EDILIZIA

UFFICIO TECNICO AREA CENTRO 2



VERBALE SOMMA URGENZA

(ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016)

SPSAN.1768L – Lavori di somma urgenza per la verifica e messa in sicurezza area sprofondata lato via F. Vecchio - Va Pignatelli del plesso dello Spirito Santo.

L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di novembre a seguito di segnalazione da parte del personale del servizio di manutenzione operanti nel plesso con la quale si chiedeva il controllo urgente nell'area di parcheggio di Via Forno Vecchio causa cedimento della pavimentazione, è stato immediatamente eseguito il sopralluogo per verificare l'evento. Nel corso dello stesso si è riscontrato l'effettivo cedimento della pavimentazione costituita da cubetti di porfido nell'area di sedime angolo Via Forno Vecchio-Via Piagnatelli. In particolare a ridosso del cordolo del marciapiede si presentava lo scollamento dei sanpietrini nonché una buca con evidente depressione del terreno di sottofondo. Inoltre, si constatava l'avvallamento dell'area centrale attigua al cedimento per una ampia dimensione.

Immediatamente è stato interdetto l'ingresso a persone ed nonché eseguito un transennamento dell'area imputata.

Alla luce dell'inconveniente verificatosi, al fine di scongiurare ogni pericolo per l'incolumità delle persone e onde verificare l'integrità delle fondazione dell'edificio immediatamente a ridosso dello sprofondamento, si è evidenziata la necessità di un intervento per la messa in sicurezza dell'area e per un'attenta ricognizione dei sottoservizi interrati in camminamento in prossimità dell'avvallamento.

Stante l'urgenza di provvedere, è stato richiesto all'Impresa Generalimpianti srl, presente sul posto, di intervenire **ad horas** per eseguire una immediata verifica del livello sottoposto all'area interessata dal cedimento, di ispezionare le tubazioni di adduzione idrica sanitaria ed antincendio nonché condotte provenienti dalla cisterna al II livello interrato. Si è chiesto inoltre, di rimuovere la pavimentazione interessata dallo sprofondamento e dall'avvallamento, al fine di controllare l'impianto di deflusso delle acque meteoriche e reflue in attraversamento nell'area recintata del plesso e di provvedere alle successive opere di messa in sicurezza del sottofondo.

Preso atto che l'Impresa GENERALIMPIANTI S.R.L. con sede in Via S. Botticelli n° 22 - CAP 80126 Napoli - P.E.C. general impiantisrl@pec.it nella persona del Legale Rappresentante Sig. Dorio Francesco, si è resa immediatamente disponibile, si procede all'affidamento alla stessa l'esecuzione delle opere strettamente indispensabili e sottese ad eliminare il pericolo.

La spesa complessiva che si prevede di dover sostenere inerente l'impegno degli automezzi, della mano d'opera e dei materiali occorrenti per i lavori descritti, si rimanda alla loro conclusione per computare l'effettivo impegno delle diversificate maestranze che saranno utilizzate, nonché dei mezzi d'opera necessari ai ripristini.

Ciò premesso, si dichiara che i lavori di cui sopra, rivestono carattere di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

PER ACCETTAZIONE L'IMPRESA


General Impianti srl

Sig. Dorio Francesco

GENERALIMPIANTI s.r.l.


L'Amministratore Unico

DORIO FRANCESCO



IL TECNICO

P.I. Salvatore Luongo



IL CAPO UFFICIO

Geom. Antonio Imparato

